

BAKTERIOLOGISK VANDKONTROL



Allerslev Vandværk
Hulegårdsvej 1 A
4320 Lejre

Analyserapport 180315-1
15. marts 2018
Blad 1 af 1

Att: Jens Brenøe



Prøvetager: Laboratoriet (DS/ISO19458)/ Rekvirenten*
Prøveadresse: Allerslev Vandværk

Prøvested:	Dato	Tid	Coliforme pr. 100 ml	<i>E. coli</i> pr. 100 ml	Kimtal 37 pr. ml	Kimtal 22 pr. ml
Før Pumpe	22-02-18	09:40	< 1	< 1	< 1	190
Efter RV-beholder	22-02-18	09:36	< 1	< 1	< 1	4
Afgang, værk	22-02-18	09:32	12 !	< 1	< 1	4
Hane efter RV-pumpe*	24-02-18	11:05	< 1	< 1	-	-
Afgang, værk*	24-02-18	11:10	10 !	< 1	-	-
Afgang, værk	12-03-18	14:15	< 1	< 1	4	53 !

Colilert

Colilert

DS/EN6222

DS/EN6222

Vandkvalitetskrav iflg. BEK 802 (vejledende):

Vandværk:	i.m	i.m	5	50
Ledningsnet:	i.m	i.m	20	200

Morten Due, *civ.ing.*

Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve. Oplysninger om usikkerhed kan rekvireres.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Tegnforklaring: < mindre end. > større end. i.m. ikke målelig. - ikke målt. ! Vandkvalitetskrav ikke overholdt.